

COMPARTIMENTUL STRATEGIE ȘI COMUNICARE



Către MGR Advertising

Referitor: Construire Bazin de înot, municipiul Pașcani, județul Iași


Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată la Compania Națională de Investiții cu nr.7298/12.02.2024, cu privire la obiectivul de investiție **Construire Bazin de înot, municipiul Pașcani, județul Iași**, vă transmitem că lucrările sunt realizate în procent de 10%. Menționăm faptul că acest progres este aproximativ și este corelat și cu procentul decontat din valoarea totală a investiției pentru lucrările executate de către antreprenor.

Precizăm că lucrările sunt sistate din data de 28.12.2023 ca urmare a unor condiții meteorologice nefavorabile, precum și temperaturi care potrivit normelor, normativelor și agrementelor, nu permit punerea în execuție a unor materiale sau procedee tehnice, conform Normativului C16-1984 - normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora.

Termenul contractual pentru finalizarea obiectivului este la data de 05.06.2024, iar valoarea inițială, conform contractului a fost suplimentată prin act adițional cu suma de 15.869,64 lei, sumă necesară pentru respectarea cerințelor impuse de ISU.

Totodată, precizăm faptul că în prezent Compania Națională de Investiții are obligația de a respecta prevederile art. IV din Ordonanța de Urgență nr. 90/27.10.2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. XVII din Ordonanța de urgență nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene. Astfel, aceste aspecte pot duce la întârzieri la plată pentru lucrările executate și implicit la diminuare ritmului de lucru de către antreprenori, fapt ce generează prelungirea termenelor de finalizare a lucrărilor.

DIRECTOR GENERAL
Manuela Irina PĂTRĂȘCOIU



COMPARTIMENTUL STRATEGIE SI COMUNICARE
Adina MITRAN